

ANEXO 4 - RELAÇÃO DOS PROJETOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS

TRECHO	RODOVIA	EXTENSÃO (Km)	EDITAL	EMPRESA	CONTRATOS DE PROJETOS		VALOR EXECUTADO (US\$)			% EXEC.
					Nº	VALOR (US\$)	BID	A. LOCAL	TOTAL	
Projetos Executados Antes da Aprovação do Contrato de Empréstimo (Projetos da Amostra) (*)										
Gonçalves - Pontões	ES-264	14,5	001/2001	Engespro	05/2001	43.215,25	0,00	43.215,25	43.215,25	100,0%
Pontões - Lajinha		14,0								
Nestor Gomes - Jaguaré	ES-356	24,5		Prodec	08/2001	61.601,45	0,00	61.601,45	61.601,45	100,0%
Cariacica - Santa Leopoldina	ES-080	28,9		Dynatest	09/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0%
Afonso Cláudio - Fazenda Guandu	ES-165	20,0		Contécnica	10/2001	21.485,96	0,00	21.485,96	21.485,96	100,0%
Fazenda Guandu - BR 262	ES-165	22,8		Contécnica	11/2001	26.614,61	0,00	26.614,61	26.614,61	100,0%
Vargem Alta - Soturno	ES-164	16,4		Engespro	16/2001	41.620,27	0,00	41.620,27	41.620,27	100,0%
Soturno - Cachoeiro de Itapemirim		11,3								
São Domingos - Águia Branca	ES-080	25,2		Strata	17/2001	32.433,73	0,00	32.433,73	32.433,73	100,0%
Águia Branca - Córrego do Óleo	ES-080	26,8		Strata	18/2001	27.525,10	0,00	27.525,10	27.525,10	100,0%
Subtotais		204,4				254.496,37	0,00	254.496,37	254.496,37	100,0%
Projetos Contratados										
ES-313 Pinheiros - Sayonara	ES 313	65,8	LPN 003/2006	Prosul	04/2007	664.918,52	0,00	718.411,10	718.411,10	100,0%
ES-261 Fundão - Santa Teresa										
Cachoeiro de Itapemirim - Alegre	ES 482	57,8		Prosul	01/2007	581.551,15	0,00	644.488,87	644.488,87	100,0%
Colatina - São Domingos	ES 080	41,0		Prosul	02/2007	546.664,50	0,00	607.299,88	607.299,88	111,1%
Ângelo Frechiani - Pancas	ES 341	23,6								
Três Vendas - Ecoporanga	ES 320	48,5	Strata	03/2007	332.014,53	0,00	429.691,38	429.691,38	129,4%	
Postos PRE - Proj. Complementares	-	-	CV 04/2006	Urban	01/2007	10.269,87	0,00	2.868,10	2.868,10	27,9%
Projeto dos Acessos à PRE	-	-	CV 02/2007	Strata	02/2007	54.215,87	0,00	57.790,62	57.790,62	106,6%
Subtotais		236,7				2.189.634,44	0,00	2.460.549,95	2.460.549,95	112,4%

OBSERVAÇÕES:

(*) No caso dos projetos executados antes da aprovação do Contrato de Empréstimo foram computados como valores contratados e executados somente os valores reconhecidos pelo BID como despesas prévias do Programa