

ANEXO 6 - ANDAMENTO DAS OBRAS

LOTE	RODOVIA	TRECHO	CONSTRUTORA	EXTENSAO (Km)	PORCENTAGEM DOS SERVIÇOS EXECUTADOS										TÉRMINO DA OBRA	
					TERRAPLENAGEM	DRENAGEM/OAC	OAE	PAVIMENTAÇÃO			SINALIZAÇÃO		OBRAS COMPLEMENTARES (1)	MEIO AMBIENTE (2)	DATA PREVISTA	
								SUB-BASE	BASE	CAPA	HORIZONTAL	VERTICAL				
Obras de Pavimentação																
01	ES 264	Gonçalves - Entr. Vila Pontões (*)	A Madeira - Ind. e Com. Ltda	14,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	ES 264	Entr. Vila Pontões - Lajinha (*)	A Madeira - Ind. e Com. Ltda	14,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01	ES 264	Gonçalves - Lajinha	Contek Engenharia Ltda	28,50	-	99,0%	-	100,0%	100,0%	100,0%	70,0%	70,0%	80,0%	95,0%	Abril/2011	
Obras de Reabilitação - Amostra Representativa																
03	ES 080	Cariacica - Santa Leopoldina	Construtora Aterpa Ltda	28,90	100,0%	100,0%	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Concluída em setembro/2009	
04	ES 165	Afonso Cláudio - Fazenda Guandu	Delta Construções S.A.	20,00	100,0%	100,0%	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Concluída em maio/2009	
05	ES 165	Fazenda Guandu - BR 262	Pelicano Construções Ltda	22,80	100,0%	100,0%	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Concluída em setembro/2009	
08	ES 080	São Domingos - Águia Branca	Redram Constr. de Obras Ltda	25,20	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Concluída em junho/2009	
09	ES 080	Águia Branca - Córrego do Óleo	Delta Construções S.A.	26,80	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	Concluída em março/2009	
Obras de Reabilitação - 2 Fase de Obras																
01	ES 261	Fundão - Santa Teresa	Almeida & Filho Terraplenagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02	ES 482	Coutinho - Alegre	Consórcio Tamasa-Cimcop-Terrayama	43,90	96,0%	95,0%	80,0%	-	100,0%	97,0%	0,0%	0,0%	70,0%	60,0%	Abril/2011	
03	ES 164	Vargem Alta - Cachoeiro do Itapemirim	A Madeira - Ind. e Com. Ltda	27,70	100,0%	100,0%	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	94,0%	Abril/2011	
01	ES 261	Fundão - Santa Teresa	CBEMI Construtora Brasileira e Mineradora	25,70	95,0%	90,0%	73,0%	100,0%	100,0%	86,0%	30,0%	30,0%	10,0%	0,0%	junho/2011	

Observações:

(1) Inclui serviços de implantação e deslocamento de cercas, implantação de abrigos nos pontos de ônibus, execução de calçada e porteira.

(2) Serviços de arborização, revestimento de talude com grama e revestimento vegetal com hidrossemeadura.

(*) Os contratos foram rescindidos, e novamente contratados os serviços como um único lote.