

**ANEXO 3 - RELAÇÃO DAS OBRAS E DAS EMPRESAS CONTRATADAS (OBRAS)**

TRECHO	RODOVIA	EXTENSÃO (Km)	EDITAL	EMPRESA	CONTRATOS DE OBRAS		VALOR EXECUTADO (US\$)			% EXEC.
					Nº	VALOR (US\$)	BID	A. LOCAL	TOTAL	
Obras de Pavimentação (contratadas)										
Gonçalves - Pontões (*)	ES-264	14,5	LPI 003/2005	A. Madeira	01/2006	3.795.276,85	2.901.659,78	1.866.062,72	4.767.722,50	100,0%
Pontões - Lajinha (*)	ES-264	14,0		A. Madeira	02/2006	4.592.145,56	2.213.740,25	3.064.924,95	5.278.665,20	100,0%
<b>Subtotais</b>		28,5				8.387.422,41	5.115.400,03	4.930.987,67	10.046.387,70	100,0%
Obras de Pavimentação (contratada)										
Gonçalves - Lajinha	ES-264	28,5	LPN 002/2009	Contek	001/2010	7.463.106,31	0,00	7.596.441,19	7.596.441,19	101,8%
<b>Subtotais</b>		28,5				7.463.106,31	0,00	7.596.441,19	7.596.441,19	101,8%
Obras de Reabilitação (contratadas)										
Cariacica - Santa Leopoldina	ES-080	28,9	LPI 003/2005	Aterpa	03/2006	7.181.230,29	6.116.482,09	2.634.257,22	8.750.739,31	100,0%
Afonso Cláudio - Fazenda Guandu	ES-165	20,0		Delta	04/2006	5.967.314,83	5.242.117,40	2.444.736,94	7.686.854,34	128,8%
Fazenda Guandu - BR 262	ES-165	22,8		Pelicano	05/2006	4.397.503,13	3.797.316,60	1.732.733,35	5.530.049,95	100,0%
Vargem Alta - Soturno (**)	ES-164			Ápia	06/2006	4.162.433,19	2.128.523,54	1.252.876,71	3.381.400,25	100,0%
Soturno - Cachoeiro de Itapemirim (**)	ES-164			Ápia	07/2006	2.193.873,09	868.453,72	426.342,14	1.294.795,86	100,0%
São Domingos - Águia Branca	ES-080	25,2		Redram	08/2006	6.280.726,88	5.024.011,20	2.334.022,48	7.358.033,68	117,2%
Águia Branca - Córrego do Óleo	ES-080	26,8		Delta	09/2006	7.985.357,82	6.709.775,31	3.087.960,00	9.797.735,31	122,7%
Fundão - Santa Teresa	ES 261	-	LPI 001/2009	Almeida & Filhos	01/2009	14.762.831,81	2.389.292,69	1.077.098,88	3.466.391,57	23,5%
Coutinho - Alegre	ES 482	43,9		Cons.Tam./Cimcop/Terr	02/2009	22.811.728,35	13.074.215,67	12.288.705,19	25.362.920,86	111,2%
Vargem Alta - Cachoeiro do Itapemirim	ES 165	27,7		A. Madeira	03/2009	8.799.190,23	6.488.411,78	3.421.403,01	9.909.814,79	112,6%
Fundão - Santa Teresa	ES 261	25,8	-	CBEMI	02/2010	13.108.655,50	0,00	2.947.460,19	2.947.460,19	0,0%
<b>Subtotais</b>		221,1				97.650.845,12	51.838.600,00	33.647.596,11	85.486.196,12	87,5%

**SUPERVISORAS**

ÁREA DE ATUAÇÃO	EDITAL	EMPRESA	CONTRATOS DE SUPERVISÃO		VALOR EXECUTADO (US\$)			% EXEC.
			Nº	VALOR (US\$)	BID	A. LOCAL	TOTAL	
Supervisão das Obras								
Superintendência Regional de Operações 01	LPI 002/2005	Prosul	02/2006	2.914.501,79	2.009.927,85	1.578.556,12	3.588.483,97	123,1%
Superintendência Regional de Operações 02		ECR	03/2006	2.227.922,92	1.112.398,94	1.707.062,56	2.819.461,50	126,6%
Superintendência Regional de Operações 03		Strata	04/2006	1.460.902,24	1.176.973,21	643.282,45	1.820.255,66	124,6%
<b>Subtotais</b>				6.603.326,95	4.299.300,00	3.928.901,13	8.228.201,13	124,6%

(\*) Os contratos foram rescindidos em outubro de 2009.

(\*\*) OS contratos foram rescindidos outubro de 2008.